IF 26

"TERAX NISKOGRADNJA" doo

PREDUZEĆE ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA,
PROMET I USLUGE
24000 SUBOTICA, Jovana Mikića 135

ISO 9001
Q-1419

Tel/Fax : (024) 682-455
Mobilni : 063/1050-901
E-Mail : teraxdoo@gmail.com
Web: www.terax.rs

PIB :100959495
PDV :133710105
Šifra delatnosti :4120
Matični broj :08692165

OTP banka : 325-9500500418885-79
Procredit banka: 220-138864-18
Banca Intesa: 160-464586-14

Okončana situacija 26/2023

Datum izrade: 07.04.2023.

Datum prometa: 07.04.2034.

Mesto izdavanja računa: Subotica

SHANDONG LUQIAO GROUP CO LTD - OGRANAK BEOGRAD

11070 Novi Beograd

Trg prijateljstva Kine i Srbije br. 4

PIB 112302292, MBR 29508739

Objekat: Izgradnja vodovoda od ul. Lošinjska do PPOV (I Faza) deonica A-B i deonica B-VŠ

Mesto gradnje : Subotica

1. Ugovorena vrednost radova	11.009.417,79
2. Obračunat PDV 0,00 % ugovorenih radova:	0,00
3. Ugovorena vrednost radova sa PDV-om	**11.009.417,79**
4. Vrednost ukupno izvedenih radova	11.007.141,13
5. Obračunat PDV 0,00 % za ukupno izvedene radove	0,00
6. Vrednost ukupno izvedenih radova sa PDV-om	**11.007.141,13**
7. Vrednost radova po prethodnim situacijama:	0,00
8. Obračunati PDV 0,00% za prethnodne situacije:	0,00
9. Vrednost radova po prethodnim situacijama sa PDV-om:	**0,00**
10. Vrednost obračunatog avansa:	4.199.148,75
11. Vrednost radova po ovoj situaciji :	11.007.141,13
12. Obračunati PDV 0,00% za izvedne radove po ovoj situaciji:	0,00
13. **Vrednost radova po ovoj situaciji sa PDV-om:**	**11.007.141,13**
14. Vrednost obračunatog avansa po ovoj situaciji:	4.199.148,75
15. Za uplatu po ovoj privremenoj situaciji:	**6.807.992,38**

204
6142

slovima:šestmilionaosamstosedamhiljadadevetstodevedesetidvadinara i 38/100

Napomena o poreskom oslobodjenju: PDV nije obračunat u skladu sa članom 10.stav 2. tačka 3. Zakona o PDV-u i Pravilnika o utvrdjivanju dobara i usluga iz oblasti gradjevinarstva 43.22

Investitor:

_____

Nadzor:

_____

„ TERAX NISKOGRADNJA „DOO
DIREKTOR

Milovan Todić gradj.inž.

Odgovorni izvodjač radova:

Milošević Maja master inž.gradj.

Maja C. Милошевић 442M24521

Q.OB.8-06

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ДЕОНИЦА НАУМОВИЋЕВО (УКЉУЧИВО) - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Изградња водовода од ул. Лошињске до ППОВ (I фаза) деоница А-Б

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
001.00	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
001.01	Обележавање трасе пројектованог цевовода према елементима из пројекта. Обрачун по м' обележене трасе.	м'			500.000,00
001.02	Просецање и рушење коловозне конструкције-асфалт- на траси цевовода.Просецање вршити у предвиђеној ширини ископа увећаној за 10%.Шут настао том приликом утоварити у однети на депонију.	м2	10	760,00	7.600,00
001.03	Враћање дела коловозне конструкције у функционално стање до почетка радова на изградњи коловоза.	м2	10,00	2.500,00	25.000,00
001.04	Обележавање трасе пројектованог цевовода према елементима из пројекта. Обрачун по м' обележене трасе.	м'	933,21	60,00	55.992,60
001.05	Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова.Обрачун по комаду попречног профила	пауш			200.000,00
001.06	Откопавање, демонтажа, вађење и одношење постојеће водоводне мреже, шахтова, арматуре и сл. која се напушта. Обрачун по метру дужном демонтираног цевовода.	м'	2,00	450,00	900,00
				УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:	**789.492,60**

002.00	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
002.01	Машински и ручни ископ рова за полагање водоводних цеви. Ширина рова за полагање цеви је 1.0м. Плаћа се по $м^3$ ископаног самониклог земљишта у зависности од дубине рова. 0 - 2 м				
	машински ископ (85%)	$м^3$	957,10	630,00	602.973,00
	ручни ископ (15%)	$м^3$	168,90	1.525,00	257.572,50
	ручни ископ (5%)	$м^3$	15,04	4.000,00	60.160,00
002.02	Планирање дна рова. Обрачун се врши по $м^2$ испланираног рова.	$м^2$	785,00	80,00	62.800,00

002.03	Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. Плаћа се по м^3 уграђеног песка у ров.	м^3	420,33	1.580,00	664.121,40
002.04	Затрпавање рова после завршеног испитивања на пробни притисак. Плаћа се по м^3 уграђеног материјала у ров.	м^3	686,50	1.400,00	961.100,00
002.05	Одвоз преосталог материјала на депонију. Плаћа се по м^3 превезеног материјала самониклом земљишту.	м^3	706,00	340,00	240.040,00
				УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**2.848.766,90**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
003.00	**ТЕСАРСКИ РАДОВИ**				
003.01	РАЗУПИРАЊЕ РОВА Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Обрачун се врши по м² разупрте површине. дрвена подграда	м²	2722,00	630,00	1.714.860,00
					1.714.860,00

004.00	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
004.01	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	PEHD ДН160	м'	933,21	2.500,00	2.333.025,00
004.02	Ливено-гвоздени фазонски комади за NP10bara од нодуларног лива. Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Плаћа се по kg комплетно монтираног фазонског комада	kg	368,60	920,00	339.112,00
004.03	Набавка, транспорт и монтажа водоводне арматуре. У обрачун улази и сав спојни и заптивни материјал. Плаћа се по комаду комплетно монтираног комада.				
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН300 СА УГРАДБЕНОМ ГАРНИТУРОМ И УЛИЧНОМ ОКРУГЛОМ КАПОМ	ком	1	107.466,00	107.466,00
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН 150 СА УГРАДБЕНОМ ГАРНИТУРОМ И УЛИЧНОМ ОКРУГЛОМ КАПОМ	ком	2	27.375,00	54.750,00
	УНИВЕРЗАЛНА СПОЈНИЦА типа-Е ДН 300 мм	ком	2	34.230,00	68.460,00
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН80 СА УГРАДБЕНОМ ГАРНИТУРОМ И УЛИЧНОМ ОКРУГЛОМ КАПОМ	ком	5	29.700,00	148.500,00
004.04	Набавка и уградња телескопске гарнитуре за дубину цеви до 2.0м Вратило вретена од челика квадратног облика поцинкиван,спој и глава вретена од дуктилног лива ГГГ 400 према ДИН 1693 заотивено на врху како бих се спречио продор површинске воде или блата.	ком	8	8.000,00	64.000,00

004.05	Набавка и уградња полиетиленских фазонских комада и материјала за спајање и уграђивање Обрачун вршити по уграђеном комаду за сав рад и материјал. PE100 SDR17 туљак 160 са прирубницомком DN150	ком	11	6.700,00	73.700,00
004.06	Амбропелна Дн150/1 са додатком за хлорисање	ком	1	25.000,00	25.000,00
004.07	Надземни противпожарни хидрант. Набавка, транспорт и монтажа хидранта у свему према приложеном детаљу и цртежима. Надземни хидрант са ломљивим стубом ДН80. Плаћа се по комаду комплетно монтираног надземног хидранта.	ком	5	78.000,00	390.000,00
				УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:	**3.604.013,00**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
006.00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
006.01	Дезинфекција и испирање нових или ремонтованих цевовода. Ову операцију изводи или јој присуствује надзорни орган и одговорни радник ЈП. У јединичну цену је урачунат сав рад и материјал као и услуге и присуство радника ЈП . У цену позиције урачунат и трошак прибављања потврде о физичко-хемискоj и бактериолошкој исправности воде за пиће, која се доставља Инвеститору за потребе обављања техничког прегледа објекта. Обрачун по m'.	m'	933	130,00	121.290,00
006.02	Геодетско снимање изграђене водоводне мреже ради евидентирања у катастру подземних инсталација. Ценом је обухваћена израда Елабората геодетских радова за подземне инсталације који се прилаже уз Пројекат изведеног објекта. Обрачун по m'.	m'	933	160,00	149.280,00
006.03	Израда Пројекта изведеног објекта. После комплетне изградње водовода израдити документацију изведеног стања и предати Инвеститору у захтеваном броју примерака. Плаћа се паушално.	пауш			100.000,00
006.04	Завршно хидрауличко техничко испитивање цевовода по завршеној монтажи, затрпавању рова, изградњи објеката и комплетирању свих арматура и опреме, (шахтови,водоводне арматуре,хидранти, уличне капе, (рописна сигнализација). Обрачун по m'.	m'	933	100,00	93.300,00
006.05	Набавка и уградња плочица за обележавање и маркирање затварача, хидраната и карактеристичних прелома водовода. Плаћа се по комаду уграђене плочице за обележавање.	ком	6	3.200,00	19.200,00

006.06	Припрема и спајање новопројектоване на постојећу мрежу. Обрачунава се потребан монтажни материјал који се не би могао идентификовати одговарајућим позицијама, рад као и евентуални посебни трошкови ангажовања надлежне комуналне организације на изради споја, затварање и пражњење мреже, демонтажа постојећих и убацивање и уклапање нових арматура и фазонских комада, поновно испирање постојеће мреже и пуштање у рад, као и евентуалне штете и надокнаде корисницима. Обрачун по ком.	ком	1	117.865,26	117.865,26
				УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**600.935,26**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Изградња водовода од ул. Лошињске до ППОВ (I фаза) деоница А-Б

001.00	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	789.492,60
002.00	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	2.848.766,90
003.00	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	1.714.860,00
004.00	МОНТАЖНИ РАДОВИ	3.604.013,00
006.00	ОСТАЛИ РАДОВИ	600.935,26

УКУПНО (дин): 9.558.067,76

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ДЕОНИЦА НАУМОВИЋЕВО (УКЉУЧИВО) - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Изградња водовода од ул. Лошињске до ППОВ (I фаза) деоница Б-ВШ

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
001.00	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
001.02	Просецање и рушење коловозне конструкције-асфалт- на траси цевовода.Просецање вршити у предвиђеној ширини ископа увећаној за 10%.Шут настао том приликом утоварити у однети на депонију.	м2	10	760,00	7.600,00
001.03	Враћање дела коловозне конструкције у функционално стање до почетка радова на изградњи коловоза.	м2	10,00	2.500,00	25.000,00
001.04	Обележавање трасе пројектованог цевовода према елементима из пројекта. Обрачун по м' обележене трасе.	м'	23,00	60,00	1.380,00
001.05	Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова.Обрачун по комаду попречног профила	пауш			50.000,00
001.06	Откопавање, демонтажа, вађење и одношење постојеће водоводне мреже, шахтова, арматуре и сл. која се напушта. Обрачун по метру дужном демонтираног цевовода.	м'	2,00	450,00	900,00
				УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:	**84.880,00**

002.00	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
002.01	Машински и ручни ископ рова за полагање водоводних цеви. Ширина рова за полагање цеви је 1.0м. Плаћа се по $м^3$ ископаног самониклог земљишта у зависности од дубине рова. 0 - 2 м				
	машински ископ (85%)	$м^3$	19,76	630,00	12.448,80
	ручни ископ (15%)	$м^3$	3,49	1.525,00	5.322,25
002.02	Планирање дна рова. Обрачун се врши по $м^2$ испланираног рова.	$м^2$	17,50	80,00	1.400,00
002.03	Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. Плаћа се по $м^3$ уграђеног песка у ров.	$м^3$	9,21	1.580,00	14.551,80

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
003.00	**ТЕСАРСКИ РАДОВИ**				
003.01	РАЗУПИРАЊЕ РОВА Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Обрачун се врши по м² разупрте површине. дрвена подграда	м²	59,00	630,00	37.170,00
					37.170,00
004.00	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
004.01	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	PEHD ДН160	м'	21,50	2.500,00	53.750,00
004.02	Ливено-гвоздени фазонски комади за NP10bara од нодуларног лива. Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Плаћа се по kg комплетно монтираног фазонског комада	kg	161,60	920,00	148.672,00
004.03	Набавка, транспорт и монтажа водоводне арматуре. У обрачун улази и сав спојни и заптивни материјал. Плаћа се по комаду комплетно монтираног комада.				
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН 150	ком	2	33.200,00	66.400,00
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН80	ком	1	29.700,00	29.700,00
004.04	Набавка и уградња полиетиленских фазонских комада и материјала за спајање и уграђивање Обрачун вршити по уграђеном комаду за сав рад и материјал. PE100 SDR17 туљак 160 са прирубницомком DN150	ком	2	6.700,00	13.400,00
004.05	Набавка и уградња Волтмановог комбинованог водомера DN150 Обрачун изведених радова врши се по уграђеном комаду за сав рад и материјал	ком	1	276.100,00	276.100,00
004.06	Набавка и уградња монтажмо демонтажног комада DN150 Обрачун изведених радова врши се по уграђеном комаду за сав рад и материјал	ком	1	37.560,00	37.560,00

002.04	Затрпавање рова после завршеног испитивања на пробни притисак. Плаћа се по м^3 уграђеног материјала у ров.	м^3	13,62	1.400,00	19.068,00
002.05	Одвоз преосталог материјала на депонију. Плаћа се по м^3 превезеног материјала самониклом земљишту.	м^3	20,00	340,00	6.800,00
				УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**59.590,85**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
003.00	**ТЕСАРСКИ РАДОВИ**				
003.01	РАЗУПИРАЊЕ РОВА Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Обрачун се врши по м² разупрте површине. дрвена подграда	м²	55,00	630,00	34.650,00
					34.650,00

004.00	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
004.01	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	PEHD ДН160	м'	21,50	2.500,00	53.750,00
004.02	Ливено-гвоздени фазонски комади за NP10bara од нодуларног лива. Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Плаћа се по kg комплетно монтираног фазонског комада	kg	161,60	920,00	148.672,00
004.03	Набавка, транспорт и монтажа водоводне арматуре. У обрачун улази и сав спојни и заптивни материјал. Плаћа се по комаду комплетно монтираног комада.				
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН 150	ком	2	33.200,00	66.400,00
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН80	ком	1	29.700,00	29.700,00
004.04	Набавка и уградња полиетиленских фазонских комада и материјала за спајање и уграђивање Обрачун вршити по уграђеном комаду за сав рад и материјал PE100 SDR17 туљак 160 са прирубницомком DN150	ком	2	6.700,00	13.400,00
004.05	Набавка и уградња Волтмановог комбинованог водомера DN150 Обрачун изведених радова врши се по уграђеном комаду за сав рад и материјал	ком	1	276.100,00	276.100,00
004.06	Набавка и уградња монтажмо демонтажног комада DN150 Обрачун изведених радова врши се по уграђеном комаду за сав рад и материјал	ком	1	37.560,00	37.560,00

004.07	Набавка и монтажа шахтних округлих поклопаца за класу оптерећења Д400Плаћа се по комаду комплетно монтираног комада	ком	1	18.000,00	18.000,00
004.08	Набавка и уградња ливеногвозденигпењалица.Плаћа се по уграђеном комаду	ком	12	600,00	7.200,00
				УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:	**650.782,00**

005.00	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ				
	Следеће ставке важе за све позиције: Бетонски и армирачки радови ће бити изведени у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Бетон ће бити справљан, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" ПБАБ 87. Бетон ће бити справљан од агрегата и цемента атестираних по важећим прописима. Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем. У цену бетона је урачуната оплата и скела. Обрачун укључује сав рад, материјал, помоћни алат, уграђивање и неговање бетона, као и остале трошкове и зараду предузећа. Плаћа се за потпуно готов посао по m³ уграђеног бетона. Арматура се плаћа посебно. Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по арматурним цртежима.				
	Јединична цена арматуре садржи и постављање подметача за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја. За квалитет урађене арматуре одговара извођач. Плаћање је по kg уграђене арматуре без обзира на сложеност и пречник шипки арматуре, а према табличним тежинама.				
005.01	Бетонирање анкер блокова за цеви и фазонске комаде нерамираним бетоном МВ15 на хоризонталним и вертикалним преломима водовода и у шахтовима. Плаћа се по m³ уграђеног бетона.	м³	0,70	15.000,00	10.500,00
005.02	Бетонирање плоче дебљине d=10cm неармираним бетоном С12/15 испод доње плоче шахтова и изливне главе. Плаћа се по m³ уграђеног бетона.	м³	1,50	12.000,00	18.000,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена (дин)
			А	Б	АхБ

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
Немањина 6/IV 11000 Београд

005 03	Израда горње, доње плоче и зидова шахтова бетонирањем на лицу места, од армираног бетона МБ30, водонепропустљивости В-4 и отпорности на мраз М-150. Горње плоче за шахтове су монтажно-демонтажне. Дебљине зидова, горње и доње плоче дате у детаљу. Плаћа се по m^3 уграђеног бетона.	$м^3$	8,87	20.000,00	177.400,00
005 04	БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ Набавка,сечење,чишћење,транспорт и уградња арматуре Б-500 Б и/или МАР 500/560 у свему према плановима арматуре и спецификацији арматуре. Обрачун по kg уграђене арматуре	kg	1064	140,00	148.960,00
				УКУПНО БЕТОНСКИ И А.Б.РАДОВИ:	**354.860,00**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
006.00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
006.01	Дезинфекција и испирање нових или ремонтованих цевовода. Ову операцију изводи или јој присуствује надзорни орган и одговорни радник ЈП. У јединичну цену је урачунат сав рад и материјал као и услуге и присуство радника ЈП . У цену позиције урачунат и трошак прибављања потврде о физичко-хемискоj и бактериолошкој исправности воде за пиће, која се доставља Инвеститору за потребе обављања техничког прегледа објекта. Обрачун по m'.	m'	22	130,00	2.860,00
006.02	Геодетско снимање изграђене водоводне мреже ради евидентирања у катастру подземних инсталација. Ценом је обухваћена израда Елабората геодетских радова за подземне инсталације који се прилаже уз Пројекат изведеног објекта. Обрачун по m'.	m'	22	160,00	3.520,00
006.03	Израда Пројекта изведеног објекта. После комплетне изградње водовода израдити документацију изведеног стања и предати Инвеститору у захтеваном броју примерака. Плаћа се паушално.	пауш			20.000,00
006.04	Завршно хидрауличко техничко испитивање цевовода по завршеној монтажи, затрпавању рова, изградњи објеката и комплетирању свих арматура и опреме, (шахтови,водоводне арматуре,хидранти, уличне капе, (рописна сигнализација). Обрачун по m'.	m'	22	100,00	2.200,00
006.06	Припрема и спајање новопројектоване на постојећу мрежу. Обрачунава се потребан монтажни материјал који се не би могао идентификовати одговарајућим позицијама, рад као и евентуални посебни трошкови ангажовања надлежне комуналне организације на изради споја, затварање и пражњење мреже, демонтажа постојећих и убацивање и уклапање нових арматура и фазонских комада, поновно испирање постојеће мреже и пуштање у рад, као и евентуалне штете и надокнаде корисницима. Обрачун по ком.	ком	2	117.865,26	235.730,52
				УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**264.310,52**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Изградња водовода од ул. Лошињске до ППОВ (I фаза) деоница Б-ВШ

001.00	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	84.880,00
002.00	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	59.590,85
003.00	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	34.650,00
004.00	МОНТАЖНИ РАДОВИ	650.782,00
005.00	БЕТОНСКИ И А.Б.РАДОВИ	354.860,00
006.00	ОСТАЛИ РАДОВИ	264.310,52

УКУПНО (дин): 1.449.073,37

ZBIRNA REKAPITULACIJA

Изградња водовода од ул.Лошињска до ППОВ(фаза 1) деоница А-Б	9,558,067.76
Изградња водовода од ул.Лошињска до ППОВ(фаза 1) деоница Б-БШ	1,449,073.37
UKUPNO	**11,007,141.13**